

**כתב כמויות למכרז 3914/2018**

מס'	תאור הפריט או העבודה	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידת מידה בש"ח ללא מע"מ	סה"כ הצעת מחיר בש"ח ללא מע"מ
1	אספקה והתקנה רצפה צפה למתחם ה-D.C. , בנוייה גבהים שונים לפי תוכנית, כולל חיתוכים, סגירות אנכיות, איטומים, גשרים למעבר צנרת, הכול לפי מפרט ותוכניות. הפילוס יבוצע באמצעות מכשיר לייזר. גובה כולל רפידות מתחת לבסיסי רגליות הרצפה ע"פ תכנית כולל 10 מ"ר רזרבה לאספקה. כולל אחריות ושירות ל 5 שנים.	מ"ר	260		
2	אספקה והתקנת רמפה על פי תוכנית ולפי דרישות היצרן, הרמפה תהיה בנויה מלוחות מתכת ובהתאם למשקל הנשיאה הנדרש, חיפוי פלסטיק טבעות של חברת "עוגן", ביצוע כל החיבורים והחיזוקים הנדרשים, כולל סגירה אנכית. הקבלן יספק אישור קונסטרוטקור למבנה הרמפה לנשיאת משקל של 2 טון	קומפלט	1		
3	הכנת תוכנית מפורטת להתקנת רגליות הרצפה כולל סימון מיקום רגלי מערך הרצפה הפריקה על גבי הרצפה בצבע שאינו מחיק	קומפלט	1		
4	תוספת מחיר לרצפה הצפה בגין ביצוע סגירה אנכית על פי פרטי היצרן	מ"א	20		
5	אספקה והתקנת מעקות במתחם, עשוי צינורות נירוסטה וזכוכית, בהתאם לאישור מקדים של האדריכל	מ"א	6		
6	פתיחת פתח באריח רצפה צפה מכל סוג. פתח ללא התקנת אטם שערות, הפתח יחופה בקנט פי.וי.סי או בקנט אלומיניום בהיקפו	יח'	50		
7	אספקת משאבת הרמה לאריחי רצפה	יח'	3		
8	אספקה והתקנת סט מדרגות בנוי מאריחי הרצפה הצפה בהתאם לתוכנית	קומפלט	1		
9	אספקה והתקנה פנל אלומיניום (זכר/נקבה) בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר	מ"א	130		
10	עיגון רגליות רצפה צפה בעזרת שני בורגי Hilti בכל רגלית (מחיר לרגלית)	יח'	400		
11	פירוק כל חומר של ציפויי רצפה קיימים ובלטות בטון בשטח, ניקוי השטח, מילוי חורים ויישור השטח לקבלת משטח אחיד מוכן לצביעה בצבע אפוקסי	קומפלט	1		
12	הכנת "רולקות" למניעת מעבר מים בעת תקלה, מעבר למתחם החווה	מ"א	130		
13	ביצוע שיפועי מדה בבטון לכיוון בורות הניקוז במתחם	קומפלט	1		
14	כיסוי ואיטום בצבע אפוקסי (אפור), 2 שכבות, מתחת לרצפה צפה בהתזה ע"ג רצפת בטון וקירות בטון עד גובה של 60 ס"מ	קומפלט	1		
15	פילוס רצפה צפה לאחר עבודת מערכות ולפני מסירה סופית	קומפלט	1		
	<b>סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ</b>				

הערה: הכמויות הינן אומדן בלבד, ואינן מחייבות את האוניברסיטה